

REFERENČNÍ LIST STAVBY

Název stavby:

II/394 Neslovice – Ivančice

Stav před opravou:

Důvodem opravy byl špatný stav povrchu vozovky sil. II/394 v úseku provozního staničení 8,337-9,842. Vozovka silnice vykazovala množství poruchy zejména příčné trhliny, podélné, místy rozvětvené trhliny v krajích, ztrátu makrotextury v okolí mostu ev.č. 394-004 a výtluky.

Nový stav:

V rámci opravy úseku bylo provedeno frézování, lokální sanace a ošetření trhlin, položení 2 asfaltových vrstev, ACL 16+ tl. 70mm a ACO 11+ tl. 40mm, obnova propustku v provozním staničení km cca 8,542, napojení komunikací a sjezdů, zřízení nebezpečné krajnice z asfaltového recyklátu, drobné sanační práce na mostě ev.č. 394-004, obnova odvodnění (prohrábnutí příkopů, vyčištění/obnova propustku), osazení svodidel a směrových sloupků a zřízení vodorovného dopravního značení v barvě, pokládka VDZ v plastu má být zrealizována do 30. 4. 2026. Celková délka údržby je 1,505 km.

Mapa



Stav silnice před opravou



Stav silnice po opravě



Projektant: Sdružení firem VIAPONT – RD SÚS
Jmk 2024 Brno, VIAPONT, s.r.o.

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

Termín realizace: 9 - 12/2025

Náklady stavby: 17 703 tis. Kč vč. DPH

Zdroj financování: SFDI – JEDU NIV