

## REFERENČNÍ LIST STAVBY

**Název stavby:**

**II/408 hranice kraje - Štítary, 3. etapa**

Mapa



**Stav před rekonstrukcí:**

Stav komunikace v daném úseku byl po technické i stavební stránce nevyhovující. Na vozovce se objevovaly především propadlé krajnice, plošné deformace, síťové trhliny a lokální vysprávkky. Tyto závady vznikaly především kvůli neúnosnému podloží, chybějící podkladní vrstvě u krajů vozovky a nedostatečnému odvodnění.

**Nový stav:**

Jedná se o rekonstrukci silnice II/408 v provozním staničení km 44,506 – 47,517, v úseku od obce Zálesí po odbočku k pláži Vranovské přehrady.

V předmětném úseku komunikace byla provedena oboustranná sanace krajů vozovky, frézování, recyklace podkladních vrstev za studena, pokládka nového dvouvrstvého krytu. Součástí stavby bylo provedení sjezdů, rekonstrukce propustku v km 44,622, vjezdové brány před obcí Zálesí, úprava silničních příkopů, vodorovné i svislé dopravní značení a další související práce.

Technologie rekonstrukce vozovky:

Vjezd. brána v km 44,506 - 44,599: ACO 11+ tl. 40 mm, s.p., ACL 16+ tl. 60 mm, s.p., ACP 16+ tl. 50 mm, ŠDA 0/63 tl. 150 mm, ŠDA 0/63 tl. 150 mm, sanace: 0/63 tl. 500/800 mm. Komunikace v km 44,599 - 47,517: ACO 11+ tl. 40 mm, s.p., ACP 16+ tl. 70 mm, s.p., RS CA 0/63 tl. 180 mm (sanace okrajů: ŠDA 0/63 tl. 250 mm, kamenivo 0/125 tl. 500 mm).

Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci



**Projektant:** Dopravně inženýrská kancelář s.r.o.  
ViaDesign s.r.o. (vjezd. brány)

**Zhotovitel:** STRABAG a.s.

**Termín realizace:** 04/2025 až 08/2025

**Náklady stavby:** 69 462 tis. Kč vč. DPH

**Zdroj financování:** IF SÚS JMK, EU - IROP