

REFERENČNÍ LIST STAVBY

Název stavby:

II/421 Zaječí

Stav před rekonstrukcí:

Důvodem rekonstrukce byl velmi špatný dopravně technický i stavební stav silnice v extravilánu i intravilánu obce. K nejvýznamnějším závadám patřily různé druhy trhliny v asfaltových vrstvách, hloubková koroze, vysprávkky, hrboly, místní poklesy a plošné deformace. Nevyhovující stav propustků křižujících silnici. Také bylo nutno řešit odvodnění v průtahu obce.

Nový stav:

Předmětem akce byla rekonstrukce silnice, dvou propustků, výstavba mostního objektu a dešťové kanalizace. Bylo provedeno odstranění stávajícího povrchu frézováním, odtěžení podkladních vrstev vč. plošné sanace nebo sanace krajů, výkop a pokládka nové dešťové kanalizace vč. UV, pokládka drenáží, zakrytí zemní pláň geotextílií, zhotovení konstrukčních vrstev ze ŠD, osazení obrubníků, pokládka živichých vrstev, částečné dláždění sjezdů, zpevněných ploch a provedení terénních úprav. Celková délka stavby je 4.257 km.

Projektant: Viadesigne, s.r.o
TRASKO, a.s.


Zhotovitel: „Zaječí EUROVIA + IMOS“
EUROVIA CZ a.s.
IMOS Brno, a.s.

Termín realizace: 9/2024 - 12/2025

Náklady stavby: 160 432 tis. Kč s DPH

Zdroj financování: IF SÚS JMK, EU - IROP

Mapa



Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

