

REFERENČNÍ LIST STAVBY

Mapa

Název stavby:

**II/374 Brno, ul. Fryčajova, mosty
374-047,048**

Stav před rekonstrukcí:

Stávající mosty, včetně úseku mezi mosty, byly ve špatném stavebně-technickém stavu. Navrhovaná rekonstrukce byla nezbytně nutná, aby se zabránilo rozvoji současných poruch a závad. V obou mostních chodnicích byla vedena celá řada stávajících inženýrských sítí. Jednalo se o plynovod, vodovod a kabely různých správců. Tyto stávající inženýrské sítě byly po dobu výstavby ochráněny a v součinnosti s jejich správci byly opětovně zabudovány do nových mostních chodníků.

Nový stav:

Účelem byla rekonstrukce vozovky, chodníků a sanace opěrných zdí mezi mosty a na předmostích.

Most 374-047 - základem rekonstrukce bylo úplné obnažení nosné trámové konstrukce, sanace povrchu NK a spodní stavby, následné přebetonování novou spádovou ŽB deskou, vč. provedení nové mostní izolace.

Most 374-048 - základem rekonstrukce bylo úplné obnažení nosné konstrukce tvořené nosníky I-MPD, injektáž kabelových kanálků, sanace povrchu prefabrikovaných nosníků, následné přebetonování novou spádovou ŽB deskou a provedení nové mostní izolace.

Projektant: Ing. Jan Pracný Brno

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Termín realizace: 02/2020 - 04/2021

Prostavěno k 31. 12. 2020: 34 220 tis. Kč

Zdroj financování: IF SÚS JMK, EU - IROP



Stav před rekonstrukcí



Stav během rekonstrukce

