

## REFERENČNÍ LIST STAVBY

### Název stavby:

### **II/413 Rybníky, průtah**

### Stav před rekonstrukcí:

Důvodem velmi špatný dopravně technický a stavební stav komunikace a velmi špatný stav mostu ev.č. 413-004 přes místní potok. Vozovka vykazovala značné plošné deformace, mozaikové trhliny a výtluky, způsobené především nedostatečným odvodněním a těžkou dopravou.

### Nový stav:

Jedná se o rekonstrukci průtahu v obci Rybníky v úseku délky 420 m, ve staničení: km 6,521 – 6,941

K datu 31. 12. 2020 bylo provedeno:

Před zahájením rekonstrukce průtahu byla provedena oprava objízdné trasy na silnici III/4135. Následně byla provedena demolice rodinného domu č.p. 80, dále rekonstrukce propustky, na komunikaci II/413 se provedly konstrukční vrstvy včetně provedení podkladní asfaltové vrstvy o objemu 36% z celkové délky komunikace, u dešťové kanalizace a domovních přípojek se provedlo cca 50% celkového objemu objektu.

V rámci objektu mostu 413-004 byla provedena demolice původního mostního objektu a výstavba spodní stavby mostu nového.

Byla postavená zárubní zeď číslo 3 a část zárubní zdi č. 2. Během výstavby průtahu probíhají postupně přeložky inženýrských sítí včetně ochrany stávajícího vodovodu a splaškové kanalizace.

**Projektant:** PIS PECHAL s.r.o.  
IČO: 023 65 952

**Zhotovitel:** STRABAG a.s.  
IČO: 608 38 744

**Termín realizace:** 05/2020 - 06/2021

**Investováno k 31. 12. 2020:** 25 327 tis. Kč

**Zdroj financování:** IF SÚS JMK, EU - IROP



Stav před rekonstrukcí (most)



Stav během rekonstrukce (most)

