

## REFERENČNÍ LIST STAVBY

**Název stavby:**

**II/425 Starovičky – Rakvice –  
Břeclav, most ev. čísla 425 – 018**

**Stav před rekonstrukcí:**

Důvodem opravy mostu byl celkově špatný dopravně technický a stavební stav  $V = \text{špatný}$ , se zatížitelností  $V_n = 21 \text{ t}$ ,  $V_r = 48 \text{ t}$  a  $V_e = 80 \text{ t}$ .

**Nový stav:**

Na stávající most o délce 5,00 m, jehož nosná konstrukce je tvořena 9 ks železobetonových prefabrikátových příčlů typu Bureš, byla provedena nová spádová deska, izolace, mostní závěry, římsy a nový zádržný systém.

**Projektant:** Dopravoprojekt Ostrava, a.s.

**Zhotovitel:** IDS – Inženýrské a dopravní stavby  
Olomouc a.s.

**Termín realizace:** 09/2021 - 12/2021

**Náklady stavby:** 4 646 tis. Kč

**Zdroj financování:** OPRAVY MOSTŮ, SFDI

*Mapa*



*Stav před rekonstrukcí*



*Stav po rekonstrukci*

