

REFERENČNÍ LIST STAVBY

Název stavby:

**II/425 Starovičky – Rakvice – Břeclav,
SO 106**

Mapa

Stav před rekonstrukcí:

Důvodem opravy byl celkově špatný dopravně technický a stavební stav komunikace. V opravovaném úseku vykazovala komunikace nerovnosti, poruchy krytu a příčné trhliny způsobené nárůstem kamionové dopravy a nedostatečným odvodněním povrchu komunikace. Z těchto důvodů došlo k opravě této komunikace, která přispěje ke zkvalitnění jízdy a zvýšení její bezpečnosti.

Nový stav:

Předmětem stavby byla oprava extravilánového úseku silnice II/425 v katastrálním území města Břeclavi. Začátek řešeného úseku se nachází na hranici s k.ú. obce Ladná v km 40,940 a úsek končí v místě vzdáleném 5 m před propustkem u křižovatky se silnicí I/55 km 44,090. Bylo realizováno odfrézování stávajícího povrchu vozovky a pokládka kompenzační vrstvy (SAL) v tl. 30 mm, následně byla položena ložní vrstva ACL 16+ v tl. 50 mm a obrusná vrstva ACO 11+ v tl. 40 mm. Stavební úpravou nedošlo k navýšení stávající nivelety vozovky. Současně došlo k úpravě propustků a sjezdů, obnově odvodnění, úpravě krajnic. Bylo realizováno nové vodorovné značení a výměna a doplnění svislého dopravního značení v souladu s požadavky Policie ČR.

Celková délka rekonstruovaného úseku je 3,150 km.

Projektant: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Zhotovitel: PORR a.s.

Termín realizace: 09/2020 - 12/2020

Náklady stavby: 31 607 tis. Kč

Zdroj financování: SFDI, OPRAVY SILNIC



Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

