

REFERENČNÍ LIST STAVBY

Název stavby:

**II/432 HODONÍN, ČERNÝ MOST –
I/55**

Stav před rekonstrukcí:

Důvodem rekonstrukce byl velmi špatný dopravně technický i stavební stav silnice v intravilánu i extravilánu města. K nejvýznamnějším závadám patřily síťové trhliny v asfaltových vrstvách, dále plošné deformace (vyjeté koleje) a jiné nerovnosti mimo stopu vozidel. Současně se zde nacházel nevyhovující propustek.

Nový stav:

Jednalo se o rekonstrukci silnice II/432 v extravilánovém a intravilánovém úseku města Hodonín, včetně 2 autobusových zastávek, jednoho propustku a pročištění příkopů. V celém úseku byla provedena obnova krytových vrstev se zesílením. Jako krytové vrstvy byly použity ACL 16+ a ACO 11+ a lokálně ACP 16+ jako vyrovnávka. Autobusové zastávky byly zachovány stávající, pouze byla provedena jejich úprava tak, aby jejich technické parametry odpovídaly stávajícím předpisům a normám. U propustku byla provedena kompletní náhrada stávajícího propustku za nový.

Celková délka rekonstruovaného úseku je 1,287 km.

Projektant: Viadesigne s.r.o.

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Termín realizace: 03/2020 - 06/2020

Náklady stavby: 9 851 tis. Kč.

Zdroj financování: IF SÚS JMK, EU - IROP

Mapa



Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

