

REFERENČNÍ LIST STAVBY

Název stavby:

III/3963 Mor. Krumlov, ul. Rakšická

Stav před rekonstrukcí:

Důvodem rekonstrukce ul. Rakšická je špatný dopravně technický a zejména havarijní stavební stav silnice a nedostačující způsob odvodnění. Povrch vozovky byl tvořen asfaltovým a dlážděným krytem ze žulové kostky, který byl vlivem těžké dopravy značně deformován. Šířkové uspořádání a příčné sklony vozovky byly nevyhovující.

Nový stav:

Jedná se o rekonstrukci silnice III/3963 v intravilánu města Moravský Krumlov, v km 4,327 – 4,887 ulice Rakšická v celkové délce 560 m.

V rámci stavby byla provedena kompletní výměna podloží a konstrukčních vrstev vozovky v šířce 6 m mezi obrubami, dále úprava křižovatky III/4133 vč. pojezdového dlážděného ostrůvku, nového osvětleného přechodu, odvodnění vpustěmi zaústěnými do nové dešťové kanalizace, v km 0,160 – 0,245 byla provedena mikropilotová stěna zajišťující stabilitu komunikace. V rámci stavby bylo provedeno 20 sloupů veřejného osvětlení, přeložka vodovodního řádu v délce cca 86 m a úprava vedení plynovodu, vodorovné a svislé dopravní značení.

Konstrukce vozovky: ACO 11 tl. 50 mm, s.p., ACL 16+ tl. 50 mm, s.p., ACP 16+ tl. 50 mm, s.p., ŠD 0/32 tl. 150 mm, ŠD 0/63 tl. 180 mm

Součástí stavby byla také oprava povrchu objízdné trasy sil. III/4134a v km 0,240 – 0,735.

Projektant: Linio Plan, s.r.o.

Zhotovitel: Sdružení „Společnost Mitrenga – stavby SR“
Mitrenga – stavby spol.s r.o.
STAVBY SR group s.r.o.

Termín realizace: 11/2020 - 07/2021

Náklady stavby: 30 548 tis. Kč

Zdroj financování: IF SÚS JMK, SFDI

Mapa



Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

