

REFERENČNÍ LIST STAVBY

Název stavby:

**III/4176 Práce průtah, II. stavba
2. etapa**

Mapa

Stav před rekonstrukcí:

Komunikace ulice K Mohyle míru představovala nezbytnou a nejsložitější sanaci komunikace po destrukci na nestabilním zavodněném podloží. Celková výměna byly nutná nejen s ohledem na rozpukanou vozovku, odlamující se okraje, vyrovnání nerovností v místech s poklesem povrchu, ale i z důvodu na havarijní stav místní dešťové kanalizace.

Nový stav:

Rekonstrukce intravilánové části silnice III/4176 zahrnovala odfrézování stávajících asfaltobetonových konstrukcí, úplnou výměnu dešťové kanalizace, uličních vpustí i horských vpustí, bylo realizováno převedení srážkových vod z komunikace i ze svodů střech i s přepojením občanů, přepojení kanalizace splaškové a rekonstrukci chodníků a byla zřízena nová parkovací stání. I zde byla použita bezodpadová metoda suché recyklace a to i v prostoru s poklapy revizních šachet, poklapy vodovodu a mřížemi dešťových vpustí. Součástí stavby bylo vybudování sjezdů napojení na místní komunikace obce, úprava příkopy i s úpravou zpevněných ploch navazujících přílehlých nemovitostí. Při realizaci bylo použito sendvičového způsobu vyztužení nosných vrstev kameniva geotextiliemi. Délka rekonstruovaného úseku komunikace je 303 m, délka nové kanalizace je 194 m. Součástí stavby bylo i nové veřejné osvětlení.



Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci



Projektant: Linio Plan s.r.o. Brno

Zhotovitel: ZAMONT cz s.r.o.

Termín realizace: 9/2020 - 12/2020

Náklady stavby: 10 803 tis. Kč

Zdroj financování: IF SÚS JMK, SFDI