

Název stavby:

III/39918 Únanov

Stav před rekonstrukcí:

Důvodem rekonstrukce úseku byl jeho špatný dopravně technický i stavební stav. Povrch komunikace byl porušen především těžkým provozem k místní skládce komunálního odpadu a klimatickými vlivy. Na povrchu byl patrný značný výskyt deformací (vyjeté koleje), výtluků a trhlin.

Nový stav:

Stavba zahrnovala zesílení krytu silnice III/39918 v úseku v km 0,000 - 0,554 a km 0,864 - 2,088, (od obce Únanov ve směru na obec Tvořihráz), včetně provedení všech souvisejících prací.

Konstrukce byla provedena ve skladbě: ACO 11+ asfaltový beton střednězrný tl. 40 mm, spoj. postř., ACL 16+ asfaltový beton hrubozrný tl. 60 mm, spoj. postř. Výška nové konstrukce celk. 100 mm.

Součástí stavby byla také úprava a zpevnění všech stávajících sjezdů, kde byla provedena nová čela, zpevnění povrchu apod., dále zpevnění krajnic štěrkodrtí 0/32 v tl. 10 cm a oprava propustku v km 0,400 spočívající v zatrubnění ŽB rourami DN 800, provedení kamenných čel a odláždění výtoku a výtoku.

Projektant: Kučerič PROJEKT s.r.o.
IČO: 28293134

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
IČO: 26177005

Termín realizace: 10/2017 - 11/2017

Náklady stavby: 8 959 tis. Kč

Zdroj financování: SFDI, NIV. SÚS JMK

Mapa



Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

