

REFERENČNÍ LIST STAVBY

Název stavby:

Mapa

III37424 Boskovice mosty 37424-2,4

Stav před rekonstrukcí:

Stávající komunikace vykazuje zhoršený technický stav, zejména pokleslé krajnice, nerovnosti, příčné a podélné trhliny překryté vysprávkami, s nedostatečným šířkovým uspořádáním. Příkopy a stávající propustky vč. odvodnění jsou nefunkční. Most ev.č. 37424 – 2 je nevyhovující, ve velmi špatném technickém stavu s omezenou nosností. Nutné jsou i stavební úpravy mostu ev.č. 37424 – 4.

Nový stav:

Byla provedena rekonstrukce a rozšíření vozovky III/37424 v extravilánu recyklací za studena a položením nových asfaltových vrstev v délce 0,515 km. Původní kamenný klenbový most 37424 – 2 byl přestavěn na ŽB most, přizpůsoben novému směrovému řešení silnice, vč. odvodnění, výztuží a ochranných nátěrů. V návaznosti na vozovku a most byly vybudovány dvě opěrné železobetonové zdi.

V rámci úpravy mostu 37424 – 4 byly provedeny ŽB římsy, zábradlí, mostní izolace, odvodňovače, sanace a nátěry. Byla provedena rekonstrukce přilehlé vozovky v délce 0,075 km. Opevnění břehů u obou mostů bylo zajištěno kamenným záhozem, odlážděna byla schodiště a svahy břehů. V místě úprav byla osazena svodidla, směrové sloupky, zábradelní svodidla. Provedlo se napojení MK a přilehlých sjezdů, osazení svislého dopravního značení, VDZ je provedeno ze zvučícího strukturovaného plastu.

Projektant: TRANSCONSULT s.r.o.
IČO: 474 55 292

Zhotovitel: Mitrenga-stavby, spol. s r.o.
IČO: 269 44 022

Termín realizace: 08/2018 – 09/2019

Náklady stavby: 31 326 tis. Kč

Zdroj financování: IF SÚS JMK, SFDI 2018



Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

