

**Název stavby:**

## **III/4121 Kuchařovice – Znojmo, 1. stavba**

**Stav před rekonstrukcí:**

Důvodem rekonstrukce byl špatný dopravně technický i stavební stav úseku silnice spojující obec Kuchařovice a město Znojmo. Mezi nejzávažnější závady patřily trhliny, deformace povrchu a nevyhovující tloušťka asfaltových vrstev.

**Nový stav:**

Jedná se o rekonstrukci silnice III/4121, v extravilánovém úseku mezi obcemi Kuchařovice a městem Znojmem, v celkové délce 739 m, v silničním staničení km 2,730 - 1,991.

Rekonstrukce spočívala v úpravě stávající vozovky recyklací za studena v tloušťce 200 mm na místě (SROSM A/1) s doplněním kameniva v tl. 50 mm. Na takto upravenou vrstvu byla položena nová obrusná vrstva ACO 16 v tl. 60 mm.

Odvodnění vozovky je zajištěno příčným a podélným sklonem a do upravených souběžných příkopů, část úseku je odvodněno do dvou nových horských železobetonových prefabrikovaných vpustí napojených potrubím PP DN 250 na novou dešťovou kanalizaci (obj. C 102), DN 400 délky 214 m, do pravostranného příkopu směr Znojmo.

Součástí stavby bylo také provedení dopravního značení (obj. C 106.1 a C 106.2) a sadové úpravy (obj. C 801.1 a C801.2).

**Projektant:** SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r.o.,

**Zhotovitel:** M-SILNICE a.s.,

**Termín realizace:** 9/2018 - 11/2018

**Náklady stavby:** 7 248 tis. Kč

**Zdroj financování:** IF SÚS JMK

Mapa



Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

