

Název stavby:

II/602 Brno, ul. Jihlavská, 1. etapa

Stav před rekonstrukcí:

Stávající vozovka měla kryt z asfaltobetonu, který byl do značné míry narušen, zejména v krajích komunikace. V krytu byly vysprávky, vyjeté koleje, kryt byl opotřeben nárůstem dopravy, byly viditelné příčné, podélné i mozaikové trhliny. Stav povrchu vozovky byl ohodnocen jako havarijní.

Nový stav:

Jednalo se o opravu silnice II/602 ve městě Brně v úseku od křižovatky s ulicí Vídeňskou po křižovatku s ulicemi Kamenice a Dlouhá. V rámci opravy bylo provedeno vyfrézování stávajících krytových vrstev v tloušťce 100 mm a následně byly položeny nové asfaltové vrstvy ve stejné tloušťce. Součástí stavby byla i výměna 2ks detekčních smyček u křižovatky s ulicí Vídeňskou. Celková délka rekonstruovaného úseku je 0,810 km. Součástí byla obnova VDZ v plastu.

Projektant: PRIS spol. s.r.o

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Termín realizace: 03/2020 - 05/2020

Náklady stavby: 12 843 tis. Kč

Zdroj financování: OPRAVY SILNIC

Mapa



Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

