

REFERENČNÍ LIST STAVBY

Název stavby:

III/37363 Ostrov u Macochy

3. stavba

Stav před rekonstrukcí:

Stávající povrch vozovky vykazoval celoplošně výrazné poruchy, zejména síťové trhliny, plošné deformace, výtluky, vysprávkky tvořící nepravidelné hrboły, dále poruchy odvodnění jako je zvýšená nezpevněná krajnice a další. Únosnost vozovky byla pro místní moderní dopravu nevyhovující.

Nový stav:

Byla provedena rekonstrukce silnice III/37363 v celkové délce 2,301 km, pasportní staničení od 0,906 - 3,207 km s návazností na již rekonstruovaný úsek. Povrch vozovky byl očištěn, uvolněné nebo rozpadající se části krytu byly odstraněny. Provedly se lokální vysprávkky ACP 16+, na upravený povrch byla položena ložní vrstva ACL 16+ v tl. 70 mm, dále obrusná vrstva ACO 11+ v tl. 50 mm. Vrstvy byly ošetřeny spojovacím postříkem. Provedeny byly nové krajnice, osazeny směrové sloupky a vodorovné dopravní značení.

Projektant: PIS PECHAL, s. r. o.

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

Termín realizace: 09/2020 – 11/2021

Náklady stavby: 12 200 tis. Kč

Zdroj financování: SFDI, IF SÚS JMK

Mapa



Stav před rekonstrukcí



Stav po rekonstrukci

